

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**Contratante**
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ**Programa****Objeto**
ROD. ANGELINO ACORDI**Fonte de Recurso / Agente Financeiro****Localização do Empreendimento**
MARACAJÁ**Contrato Número:**

Item	Discriminação dos serviços	Peso (%)	Total (%)	Valor Total (R\$)	Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04	
					Concedente R\$	%	Concedente R\$	%	Concedente R\$	%	Concedente R\$	%
					-		-		-		-	
1	RODOVIA ANGELINO ACORDI - 1,66 Km											
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	0,05	100,00	889,18	889,18	100,00	-		-		-	
1.2	TERRAPLENAGEM	3,78	100,00	72.447,61	72.447,61	100,00	-		-		-	
1.3	DRENAGEM PLUVIAL	25,77	100,00	494.372,11	148.311,63	30,00	247.186,06	50,00	98.874,42	20,00	-	
1.4	PAVIMENTAÇÃO	63,14	100,00	1.211.463,21	181.719,48	15,00	484.585,28	40,00	424.012,12	35,00	121.146,32	10,00
1.5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	3,88	100,00	74.421,45	-		-		-	-	74.421,45	100,00
1.6	OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE	3,39	100,00	64.993,60	-		-		-	-	64.993,60	100,00
Total simples		96,61		1.918.587,16	403.367,90	21,02	731.771,34	38,14	522.886,55	27,25	260.561,37	13,58
Total acumulado		100,00					#####	59,17	1.658.025,79	86,42	1.918.587,16	100,00

Maracajá, 25/07/2019

Local/Data**Responsável Técnico**

Nome: ENG.º CIVIL ARTUR BIANCHINI HERTEL

Registro: 014.558-1