

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO														
Contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ					Programa <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>									
Objeto RODOVIA MR 466					Fonte de Recurso / Agente Financeiro <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>									
Localização do Empreendimento MARACAJÁ					Contrato Número: <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>									
Item	Discriminação dos serviços	Peso (%)	Total (%)	Valor Total (R\$)	Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05	
					Concedente R\$	%	Concedente R\$	%	Concedente R\$	%	Concedente R\$	%	Concedente R\$	%
1	RODOVIA MR 466 - 3.298,25 m													
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	0,03	100,00	889,18	889,18	100,00	-		-		-		-	
1.2	TERRAPLENAGEM	4,31	100,00	128.858,04	128.858,04	100,00	-		-		-		-	
1.3	DRENAGEM PLUVIAL	13,75	100,00	410.627,48	164.250,99	40,00	246.376,49	60,00	-		-		-	
1.4	PAVIMENTAÇÃO	76,25	100,00	2.277.246,55	-		227.724,66	10,00	910.898,62	40,00	910.898,62	40,00	227.724,66	10,00
1.5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	4,57	100,00	136.555,37	-		-		-		-		136.555,37	100,00
1.6	OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE	1,09	100,00	32.496,80	-		-		-		-		32.496,80	100,00
Total simples		100,00		2.986.673,42	293.998,21	9,84	474.101,14	15,87	910.898,62	30,50	910.898,62	30,50	396.776,83	13,28
Total acumulado		100,00					768.099,36	25,72	1.678.997,98	56,22	2.589.896,60	86,72	2.986.673,42	100,00
Maracajá, 20/08/2019 Local/Data					Responsável Técnico Nome: ENG. ° CIVIL ARTUR BIANCHINI HERTEL Registro: 014.558-1									