



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**Contratante**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ

**Objeto**  
Projeto: Pavimentação Asfáltica da Estrada MR-427 (Acesso ao Centro de Triagem)

**Localização do Empreendimento**  
MARACAJÁ/SC

Item	Discriminação dos serviços	Peso (%)	Valor Total (R\$)		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04	
					Concedente R\$	%	Concedente R\$	%	Concedente R\$	%	Concedente R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,05	1.048,78	100,00	1.048,78	100,00	-		-		-	
2	DRENAGEM	9,52	218.944,54	100,00	54.736,14	25,00	54.736,14	25,00	54.736,14	25,00	54.736,14	25,00
3	TERRAPLENAGEM	2,29	52.761,71	100,00	26.380,86	50,00	26.380,86	50,00	-		-	
4	PAVIMENTAÇÃO	82,10	1.889.027,61	100,00	-		472.256,90	25,00	944.513,81	50,00	472.256,90	25,00
5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	5,07	116.694,81	100,00	-		-		-		116.694,81	100,00
6	SINALIZAÇÃO VERTICAL	0,98	22.511,14	100,00	-		-		-		22.511,14	100,00
<b>Total simples</b>		<b>100,00</b>	2.300.988,59		82.165,77	3,57	553.373,89	24,05	999.249,94	43,43	666.198,99	28,95
<b>Total acumulado</b>		<b>100,00</b>					635.539,66	27,62	1.634.789,60	71,05	2.300.988,59	

Criciúma, 19 de abril de 2022

Local/Data

Responsável Técnico

Nome: Tiago Rosso Urbano  
Registro: 126.160-6

Responsável Legal

Nome: Anibal Brambila  
CPF: