



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1064685-58	885311/2019	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS JOÃO ANTÔNIO FRANCISCO E RU	PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA NO MUNICIPIO DE MARACAJÁ/SC.

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22
1.	RUA JOÃO ANTONIO FRANCISCO - 132,00m	99.865,25	% Período:	11,04%	59,14%	29,82%									
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS - 132,00m	634,25	% Período:	100,00%											
1.2.	TERRAPLANAGEM - 132,00m	290,27	% Período:	100,00%											
1.3.	PAVIMENTAÇÃO - 132,00m	69.162,97	% Período:	14,61%	85,39%										
1.4.	CALÇADAS (ACESSIBILIDADE) - 132,00m	26.665,85	% Período:			100,00%									
1.5.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL -	3.111,91	% Período:			100,00%									
2.	RUA MANOEL JOÃO RAMOS - 181,00m	147.200,05	% Período:	12,40%	57,61%	29,98%									
2.1.	TERRAPLANAGEM - 181,00m	398,02	% Período:	100,00%											
2.2.	DRENAGEM - 20,00m	7.450,09	% Período:	48,66%	51,34%										
2.3.	PAVIMENTAÇÃO - 181,00m	95.214,53	% Período:	14,95%	85,05%										
2.4.	CALÇADAS (ACESSIBILIDADE) - 181,00m	39.957,51	% Período:			100,00%									
2.5.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL -	4.179,90	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 247.065,30			%:	11,85%	58,23%	29,92%									
Período:	Repasso:			28.300,91	139.021,63	71.427,46									
	Contrapartida:			985,68	4.841,91	2.487,71									
	Outros:			-	-	-									
	Investimento:			29.286,59	143.863,54	73.915,17									
Acumulado:	%:			11,85%	70,08%	100,00%									
	Repasso:			28.300,91	167.322,54	238.750,00									
	Contrapartida:			985,68	5.827,59	8.315,30									
	Outros:			-	-	-									
	Investimento:			29.286,59	173.150,13	247.065,30									

MARACAJÁ/SC

Local

sexta-feira, 7 de maio de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: DÁRCIO PAGANI VIEIRA

CREA/CAU: 077.222-9

ART/RRT: 7445297-2