

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ																
Data base: FEVEREIRO / 2024																
End: Rua Guedes de Souza Machado, Vila Beatriz, Maracajá - SC																
Obra: PATIO DE MAQUINAS MUNICIPIAL																
Cronograma de Planejamento																
PLANEJAMENTO																
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1 MÊS		2 MÊS		3 MÊS		4 MÊS		5 MÊS		6 MÊS		TOTAL
1	ESTRUTURA PRÉ MOLDADA	R\$ 815.533,62	100	150000	18,39%	150000	18,39%	150000	18,39%	150000	18,39%	150000	18,39%	65533,62	8,04%	R\$ 815.533,62
2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 264.971,55	100	50000	18,87%	50000	18,87%	50000	18,87%	50000	18,87%	40000	15,10%	24971,55	9,42%	R\$ 264.971,55
Valores totais		R\$ 1.080.505,17		200000	18,51%	200000	18,51%	200000	18,51%	200000	18,51%	190000	17,58%	90505,17	8,38%	R\$ 1.080.505,17
Acum.				200000	18,51%	400000	37,02%	600000	55,53%	800000	74,04%	990000,00	91,62%	1080505,17	100,00%	

GUILHERME A. T. ROCHA
ARQUITETO E URBANISTA
FISCAL DA OBRA

ANIBAL BRAMBILA
PREFEITO MUNICIPAL DE MARACAJÁ