



**JJ GONÇALVES CONSTRUÇÕES LTDA**

CNPJ: 33.092.328/0001-34

Av. Nossa Senhora da Conceição, 1118, Centro,

Maracajá-SC CEP:88915-000

Telefone: (48) 9 9995-8274

E-mail: jjgoncalves@outlook.com.br

## Orçamento de Pré-moldado Oficina Prefeitura

### Estrutura Pré-Moldada

- Cofres

11 unidades  $b=0,70 \times 1,00 \times 0,30$  /  $h=0,70$ m.

27 unidades  $b=0,60 \times 1,60 \times 0,40$  /  $h=0,70$ m.

Valor dos Cofres: 68.400,00 mil reais.

- Pilares

200,5 metros de pilares, 25x30cm, com encaixe para as placas e console metálico sobre a cabeça dos pilares para a estrutura metálica.

Valor dos pré-moldados: 73.182,50 mil reais.

- Vigas

207,4 metros de viga baldrame  $0,13 \times 0,40$ .

Valor das vigas: 60.146,00 mil reais.

- Placas

757,5 m<sup>2</sup> de placas  $0,08 \times 1,25$ m.

Valor das placas: 212.100,00 mil reais.

- Estrutura metálica

- 06 tesouras metálicas perfil "U"  $50 \times 100 \times 50 \times 3,00$  mm. – 594,75 m<sup>2</sup>

- Galvanização a fogo da estrutura de cobertura metálica;

- 05 tesouras metálicas perfil "U"  $50 \times 100 \times 50 \times 3,00$  mm. (Atendimento) – 110,81 m<sup>2</sup>;

- Terciamento de perfil U enrijecido  $17 \times 50 \times 100 \times 50 \times 17 \times 2,25$  mm;

- Contraventamentos redondos 3/8";

- Estabilizadores de terças cantoneira 3/4";

- Acessório de fixação (parafusos para terças);

- Aço de alta resistência SAE ou STM A-36.

Valor da estrutura metálica: 200.799,60 mil reais.

- Cobertura metálica

Telhas de aluzinc 0,50 mm – 740,80 m<sup>2</sup>;

- Mão de obra de colocação das telhas – 740,80 m<sup>2</sup>;

- Calha metálica chapa de alumínio 0,70 mm – 54,10 m;

- Parafusos de fixação;

- Produtos de vedação;

- Acessório de fixação (parafusos para terças).

Valor da cobertura metálica: 66.672,00 mil reais.

- Platibanda ou Testeira 214,95m<sup>2</sup>
  - Estrutura metálica para testeira com rufo e telha tipo LR-40 pré-pintada sendo 143,30 m com altura de 1,50 m;
  - Telha de aluzinc 0,50 mm (pré-pintada);
  - Telha de aluzinc 0,43 mm (cor natural atrás);
  - Mão de Obra de colocação das telhas;
  - Rulfo chapéu chapa de aluzinc 0,50 mm (pós-pintada);
  - Algerosa metálica chapa de alumínio 0,60 mm;
  - Galvanização a fogo da estrutura de cobertura metálica;
  - Parafusos de fixação;
  - Produtos de vedação;
  - Acessório de fixação (parafusos para terças).
- Valor das platibandas: 19.345,50 mil reais.

\*Prazo de entrega 300 dias  
\*Orçamento válido por 10 dias  
\*Montado em Maracajá/SC

Maracajá-SC, 20 de março de 2024.