

Nota de Serviço Tabela

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM ROD MR 370 0+0.000 21+3.337

Lado Esquerdo				Eixo						Lado Direito								
OFFSET		P2		Estaca	Pontos Notáveis da Geometria Horizontal	Pontos Notáveis da Geometria Vertical	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	P2		OFFSET						
Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)		Cota (m)	Incl. (%)				Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)			
-6.244	6.158	100	-5.850	5.764	-2.5		12+15.000			5.910	5.835	0.075	5.850	5.764	-2.5	6.690	6.604	100
-6.246	6.162	100	-5.850	5.766	-2.5		12+15.091			5.912	5.837	0.075	5.850	5.766	-2.5	6.695	6.610	100
-6.246	6.212	100	-5.850	5.815	-2.5		12+18.000			5.962	5.891	0.07	5.850	5.815	-2.5	6.695	6.660	100
-6.343	6.333	100	-5.850	5.840	-2.5		12+19.408 PT			5.986	6.061	-0.074	5.850	5.840	-2.5	6.892	6.882	100
-6.343	6.361	100	-5.850	5.869	-2.5		13+1.000			6.015	6.093	-0.078	5.850	5.869	-2.5	6.892	6.911	100
-6.343	6.417	100	-5.850	5.924	-2.5		13+4.000			6.071	6.153	-0.082	5.850	5.924	-2.5	6.892	6.966	100
-6.343	6.475	100	-5.850	5.982	-2.5		13+7.000			6.129	6.213	-0.085	5.850	5.982	-2.5	6.892	7.024	100
-6.522	6.715	100	-5.850	6.042	-2.5		13+10.000			6.189	6.274	-0.085	5.850	6.042	-2.5	7.340	7.533	100
-6.522	6.777	100	-5.850	6.104	-2.5		13+13.000			6.251	6.334	-0.083	5.850	6.104	-2.5	7.340	7.595	100
-6.522	6.841	100	-5.850	6.169	-2.5		13+16.000			6.315	6.305	0.009	5.850	6.169	-2.5	7.340	7.659	100
-6.522	6.907	100	-5.850	6.235	-2.5		13+19.000			6.381	6.378	0.004	5.850	6.235	-2.5	7.340	7.725	100
-6.522	6.976	100	-5.850	6.304	-2.5		14+2.000			6.450	6.450	0	5.850	6.304	-2.5	7.340	7.794	100
-6.522	7.047	100	-5.850	6.375	-2.5		14+5.000			6.521	6.522	-0.001	5.850	6.375	-2.5	7.340	7.865	100
-6.522	7.120	100	-5.850	6.447	-2.5		14+8.000			6.594	6.594	0	5.850	6.447	-2.5	7.340	7.938	100
-6.522	7.195	100	-5.850	6.522	-2.5		14+11.000			6.668	6.666	0.002	5.850	6.522	-2.5	7.340	8.013	100
-6.522	7.272	100	-5.850	6.599	-2.5		14+14.000			6.746	6.751	-0.006	5.850	6.599	-2.5	7.340	8.090	100
-6.522	7.351	100	-5.850	6.679	-2.5		14+17.000			6.825	6.869	-0.044	5.850	6.679	-2.5	7.340	8.169	100
-6.634	7.544	100	-5.850	6.760	-2.5		15+0.000			6.907	6.986	-0.08	5.850	6.760	-2.5	8.449	9.360	100
-6.634	7.627	100	-5.850	6.843	-2.5		15+3.000			6.989	7.104	-0.114	5.850	6.843	-2.5	8.449	9.443	100
-6.634	7.710	100	-5.850	6.926	-2.5		15+6.000		BVC	7.072	7.201	-0.129	5.850	6.926	-2.5	8.449	9.525	100
-6.634	7.793	100	-5.850	7.009	-2.5		15+9.000			7.155	7.283	-0.127	5.850	7.009	-2.5	8.449	9.608	100
-6.634	7.877	100	-5.850	7.094	-2.5		15+12.000			7.240	7.364	-0.124	5.850	7.094	-2.5	8.449	9.693	100
-6.634	7.963	100	-5.850	7.179	-2.5		15+15.000			7.326	7.446	-0.12	5.850	7.179	-2.5	8.449	9.779	100
-6.634	8.050	100	-5.850	7.267	-2.5		15+18.000			7.413	7.540	-0.127	5.850	7.267	-2.5	8.449	9.866	100
-6.634	8.139	100	-5.850	7.355	-2.5		16+1.000			7.502	7.625	-0.124	5.850	7.355	-2.5	8.449	9.955	100
-6.634	8.229	100	-5.850	7.445	-2.5		16+4.000			7.591	7.704	-0.112	5.850	7.445	-2.5	8.449	10.045	100
-6.634	8.320	100	-5.850	7.537	-2.5		16+7.000			7.683	7.782	-0.099	5.850	7.537	-2.5	8.449	10.136	100
-7.339	9.118	100	-5.850	7.629	-2.5		16+10.000			7.776	7.850	-0.074	5.850	7.629	-2.5	8.110	9.890	100
-7.339	9.212	100	-5.850	7.723	-2.5		16+13.000			7.870	7.917	-0.047	5.850	7.723	-2.5	8.110	9.984	100
-7.339	9.308	100	-5.850	7.819	-2.5		16+16.000			7.965	7.984	-0.019	5.850	7.819	-2.5	8.110	10.079	100
-7.339	9.404	100	-5.850	7.916	-2.5		16+19.000			8.062	8.051	0.011	5.850	7.916	-2.5	8.110	10.176	100
-7.339	9.503	100	-5.850	8.014	-2.5		17+2.000			8.160	8.118	0.042	5.850	8.014	-2.5	8.110	10.274	100

LITORAL SUL

PROJETOS DE ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO DA RODOVIA MR 370

PROJETO GEOMÉTRICO

LEVANTAMENTO: ALAERCIO

ESCALA: 1:500

DATA: AGOSTO/2019

VERSÃO: 1.1

FOLHA: 1013