Nota de Serviço de Terraplenagem: PAV. - RUA HERCÍLIO OS. MAN. **Projeto: PAV. - RUA HERCÍLIO OS. MAN. Local: CENTRO**

	Lado Esquerdo								Eixo			Lado Direito							
	Offset			Lateral		Bordo			Cota	Cota	Cota	Bordo			Lateral		Offset		
Estaca	Distância	Cota	Altura	Distância	Cota	Distância	Cota	%	Terreno	Projeto	Vermelha	Distância	Cota	%	Distância	Cota	Distância	Cota	Altura
0	3,987	17,209	0,337	3,650	16,872	3,650	16,872	-3,50	17,160	17,000	0,160	3,650	16,872	-3,50	3,650	16,872	3,887	17,109	0,237
0+5,000	3,855	16,802	0,205	3,650	16,597	3,650	16,597	-3,50	16,727	16,725	0,002	3,650	16,597	-3,50	3,650	16,597	3,684	16,631	0,034
1	3,775	16,056	0,125	3,650	15,931	3,650	15,931	-3,50	16,091	16,059	0,032	3,650	15,931	-3,50	3,650	15,931	3,678	15,959	0,028
1+15,000	3,975	15,910	0,325	3,650	15,585	3,650	15,585	-3,50	15,863	15,713	0,150	3,650	15,585	-3,50	3,650	15,585	3,801	15,736	0,151
1+19,825	4,023	15,898	0,373	3,650	15,525	3,650	15,525	-3,50	15,783	15,653	0,130	3,650	15,525	-3,50	3,650	15,525	3,783	15,658	0,133
2	4,010	15,883	0,360	3,650	15,523	3,650	15,523	-3,50	15,780	15,651	0,129	3,650	15,523	-3,50	3,650	15,523	3,782	15,655	0,132
2+3,591	3,833	15,661	0,183	3,650	15,478	3,650	15,478	-3,50	15,721	15,606	0,115	3,650	15,478	-3,50	3,650	15,478	3,795	15,623	0,145
2+16,154	3,923	15,495	0,273	3,650	15,222	3,650	15,222	-3,50	15,532	15,350	0,182	3,650	15,222	-3,50	3,650	15,222	3,944	15,516	0,294
3	3,839	15,293	0,189	3,650	15,104	3,650	15,104	-3,50	15,392	15,232	0,160	3,650	15,104	-3,50	3,650	15,104	3,927	15,381	0,277
3+8,591	3,711	14,834	0,061	3,650	14,773	3,650	14,773	-3,50	14,989	14,901	0,088	3,650	14,773	-3,50	3,650	14,773	3,881	15,004	0,231
3+10,000	3,701	14,762	0,051	3,650	14,711	3,650	14,711	-3,50	14,923	14,839	0,084	3,650	14,711	-3,50	3,650	14,711	3,881	14,942	0,231
4	3,768	14,310	-0,079	3,650	14,389	3,650	14,389	-3,50	14,619	14,517	0,102	3,650	14,389	-3,50	3,650	14,389	3,928	14,667	0,278
4+3,814	3,798	14,475	0,148	3,650	14,327	3,650	14,327	-3,50	14,615	14,455	0,160	3,650	14,327	-3,50	3,650	14,327	3,939	14,616	0,289
4+10,000	3,987	14,636	0,337	3,650	14,299	3,650	14,299	-3,50	14,594	14,427	0,167	3,650	14,299	-3,50	3,650	14,299	3,940	14,589	0,290
5	4,130	14,807	0,480	3,650	14,327	3,650	14,327	-3,50	14,587	14,455	0,132	3,650	14,327	-3,50	3,650	14,327	3,865	14,542	0,215
6	4,107	14,838	0,457	3,650	14,381	3,650	14,381	-3,50	14,660	14,509	0,151	3,650	14,381	-3,50	3,650	14,381	3,821	14,552	0,171
6+10,000	4,060	14,818	0,410	3,650	14,408	3,650	14,408	-3,50	14,676	14,536	0,140	3,650	14,408	-3,50	3,650	14,408	3,833	14,591	0,183
7	3,979	14,830	0,329	3,650	14,501	3,650	14,501	-3,50	14,715	14,629	0,086	3,650	14,501	-3,50	3,650	14,501	3,856	14,707	0,206
7+4,531	4,006	14,928	0,356	3,650	14,572	3,650	14,572	-3,50	14,845	14,700	0,145	3,650	14,572	-3,50	3,650	14,572	3,899	14,821	0,249

DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906

DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906
2024.12.13 12:27:08 -03'00'