| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **CRONOGRAMA GLOBAL** | | | | | |
| | **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ** | | | **BAIRRO: VILA BEATRIZ** | | |
| | | | | | | |
| | **ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL 12 DE MAIO** | | | **ESTADO: SANTA CATARINA** | | |
| | | | | | | |
| item | Descrição | Mês 01 | | Mês 02 | | ACUMULADO |
| | | % | R$ | % | R$ | R$ |
| 1.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. | 100% | R$ 1.142,60 | | | R$ 1.142,60 |
| 1.2 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. | 100% | R$ 899,58 | | | R$ 899,58 |
| 1.3 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA. | 100% | R$ 2.931,18 | | | R$ 2.931,18 |
| 1.4 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA. | | | 100% | R$ 60.151,80 | R$ 60.151,80 |
| TOTAL | | | R$ 4.973,36 | | R$ 60.151,80 | **R$ 65.125,16** |

EVANIO MACALOSSI:34480617949

Assinado de forma digital por EVANIO MACALOSSI:34480617949
Dados: 2026.08.12 10:14:18 -03'00'

Evânio Macalossi
Diretor do Departamento de Obras