Obra: CENTRO DE EVENTOS								
Data base: 01/2026								
BDI: 24,42%								
Base Orçamentária: SINAPI 01/2026- Desonerado e SEI-DEINFRA 01/2021								
Planilha Orçamentária								
ORÇAMENTO CENTRO MULTIUSO								
ITEM	CODIGO	REFERENCIA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR	VALOR	VALOR TOTAL
1			**ESTRUTURA PRÉ MOLDADA**					
1.1	MERCADO	3 ORÇAMENTOS	BLOCOS DE COROAMENTO + COFRE 70x200x70cm - FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM - VIDE PROJETO	57,00	UN	R$ 4.733,32	R$ 4.733,32	R$ 269.799,24
1.2	MERCADO	3 ORÇAMENTOS	PILAR PRE MOLDADO EM CONCRETO ARMADO 30X60 CM - FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM - VIDE PROJETO	57,00	UN	R$ 10.882,65	R$ 10.882,65	R$ 620.311,05
1.3	MERCADO	3 ORÇAMENTOS	VIGA PRE-MOLDADA EM CONCRETO ARMADO 13X40 CM, 13X60 CM E 45X45 CM - FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM - VIDE PROJETO	39,80	M3	R$ 9.833,61	R$ 9.833,61	R$ 391.377,68
1.4	MERCADO	3 ORÇAMENTOS	PLACA PAINEL PRE-MOLDADA EM CONCRETO ARMADO 8X625X125 CM - FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM - VIDE PROJETO	1640,15	M2	R$ 311,70	R$ 311,70	R$ 511.234,76
1.5	MERCADO	3 ORÇAMENTOS	ESTRUTURA METALICA EM PERFIL U 50X200X50X6,35MM	138030,00	KG	R$ 16,50	R$ 16,50	R$ 2.277.495,00
1.6	MERCADO	3 ORÇAMENTOS	GALVANIZAÇÃO A FOGO COM TRANSPORTE	138030,00	KG	R$ 5,31	R$ 5,31	R$ 732.939,30
1.7	MERCADO	3 ORÇAMENTOS	PORTÃO DE ELEVAÇÃO COM PINTURA ELETROSTATICA	390,00	M2	R$ 712,53	R$ 712,53	R$ 277.886,70
1.8	MERCADO	3 ORÇAMENTOS	COBERTURA METALICA, LANTERNIN E ALGEROZ (SOMENTE MONTAGEM)	4300,00	M2	R$ 88,68	R$ 88,68	R$ 381.324,00
							SUBTOTAL 1	**R$ 5.462.367,72**
2			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**				VALOR COM BDI 24,42%	
2.1	100657	SINAPI	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 50 TONELADAS, INCLUSO EMENDA, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO. AF_12/2019	2736,00	UN	166,37	207,00	R$ 566.345,31
2.2	95601	SINAPI	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	114,00	UN	10,24	12,74	R$ 1.452,43
2.3	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	2,00	M2	314,60	391,43	R$ 782,85
							SUBTOTAL 2	**R$ 568.580,59**
						VALOR TOTAL		**R$ 6.030.948,31**

VINICIUS LUMERTZ MENGUE:01787715035

Assinado de forma digital por VINICIUS LUMERTZ MENGUE:01787715035
Dados: 2026.03.23 14:40:33 -03'00'