CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO
0	0	-	Projeto 09 Salas	0	Projeto 09 Salas	0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23
1.	PROJETO 09 SALAS	3.002.444,62	% Período:	3,58%	4,28%	9,88%	9,94%	11,67%	7,31%	7,32%	7,39%	7,96%	8,90%	14,24%	7,53%						
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	23.776,23	% Período:	100,00%																	
				100,00%																	
1.2.	INFRAESTRUTURA	209.620,07	% Período:	40,00%	40,00%	20,00%															
				40,00%	40,00%	20,00%															
1.3.	SUPRAESTRUTURA E BALDRAME	770.088,37	% Período:			20,00%	30,00%	30,00%	10,00%	10,00%											
						20,00%	30,00%	30,00%	10,00%	10,00%											
1.4.	IMPERMEABILIZAÇÃO	14.658,86	% Período:					30,00%	30,00%	20,00%	20,00%										
								30,00%	30,00%	20,00%	20,00%										
1.5.	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS	68.472,53	% Período:							10,00%	30,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
										10,00%	30,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
1.6.	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS	29.670,86	% Período:		10,00%	20,00%	20,00%		10,00%	20,00%	10,00%	10,00%									
				0,00%	10,00%	20,00%	20,00%		10,00%	20,00%	10,00%	10,00%									
1.7.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	76.929,25	% Período:		20,00%	20,00%			30,00%	10,00%					20,00%						
					20,00%	20,00%			30,00%	10,00%					20,00%						
1.8.	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	37.538,57	% Período:			20,00%				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%								
						20,00%				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%								
1.9.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	264.417,50	% Período:		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%				10,00%	10,00%						
					10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%				10,00%	10,00%						
1.10.	COMPONENTES PPCI	27.406,11	% Período:			10,00%	20,00%							30,00%	40,00%						
						10,00%	20,00%							30,00%	40,00%						
1.11.	INSTALAÇÃO GÁS	2.062,67	% Período:								30,00%			30,00%	40,00%						
											30,00%			30,00%	40,00%						
1.12.	PRÉ-INSTALAÇÃO CONDICIONADORES DE	5.095,44	% Período:								30,00%			30,00%	40,00%						
											30,00%			30,00%	40,00%						
1.13.	EXECUÇÃO PROJETO LÓGICO	34.621,92	% Período:								15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	30,00%						
											15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	30,00%						
1.14.	COBERTURA	554.845,90	% Período:								20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
											20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
1.15.	FORRO	52.998,71	% Período:									20,00%	30,00%	30,00%	20,00%						
												20,00%	30,00%	30,00%	20,00%						
1.16.	PAVIMENTAÇÃO	295.031,04	% Período:				10,00%	30,00%	20,00%	20,00%	20,00%										
							10,00%	30,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%									
1.17.	REVESTIMENTOS CERÂMICOS	35.325,31	% Período:								30,00%	40,00%	30,00%								
											30,00%	40,00%	30,00%								
1.18.	ESQUADRIAS	285.449,48	% Período:			15,00%						25,00%	25,00%	35,00%							
						15,00%						25,00%	25,00%	35,00%							
1.19.	ACABAMENTOS	113.138,85	% Período:											100,00%							
														100,00%							
1.20.	PINTURA	88.361,58	% Período:										30,00%	30,00%	40,00%						
													30,00%	30,00%	40,00%						
1.21.	LOUÇAS E METAIS	12.214,92	% Período:									20,00%	30,00%	30,00%	20,00%						
												20,00%	30,00%	30,00%	20,00%						
1.22.	SERVIÇOS FINAIS	720,45	% Período:												100,00%						
															100,00%						

Total: R$ 3.002.444,62

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Período:	%:	3,58%	4,28%	9,88%	9,94%	11,67%	7,31%	7,32%	7,39%	7,96%	8,90%	14,24%	7,53%						
	Repasse:	75.336,98	90.049,90	207.738,45	208.870,73	245.262,66	153.539,44	153.868,67	155.303,42	167.206,90	186.989,82	299.262,47	158.281,79						
	Contrapartida:	32.287,28	38.592,81	89.030,76	89.516,03	105.112,57	65.802,62	65.943,71	66.558,61	71.660,10	80.138,50	128.255,34	67.835,06						
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**107.624,26**	**128.642,71**	**296.769,21**	**298.386,76**	**350.375,23**	**219.342,06**	**219.812,38**	**221.862,04**	**238.866,99**	**267.128,31**	**427.517,82**	**226.116,85**						
Acumulado:	%:	3,58%	7,87%	17,75%	27,69%	39,36%	46,67%	53,99%	61,38%	69,33%	78,23%	92,47%	100,00%	100,00%					
	Repasse:	75.336,98	165.386,88	373.125,33	581.996,06	827.258,72	980.798,16	1.134.666,83	1.289.970,25	1.457.177,15	1.644.166,97	1.943.429,44	2.101.711,23	2.101.711,23					
	Contrapartida:	32.287,28	70.880,09	159.910,85	249.426,88	354.539,45	420.342,07	486.285,78	552.844,39	624.504,49	704.642,99	832.898,33	900.733,39	900.733,39					
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Investimento:	**107.624,26**	**236.266,97**	**533.036,18**	**831.422,94**	**1.181.798,17**	**1.401.140,23**	**1.620.952,61**	**1.842.814,65**	**2.081.681,64**	**2.348.809,95**	**2.776.327,77**	**3.002.444,62**	**3.002.444,62**					

MARACAJÁ SC
Local

terça-feira, 12 de abril de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: RAFAEL NUERNBERG
CREA/CAU: 129.604-7
ART/RRT: 7846237-3