CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1098092-65	968267	PREFEITURA DE MARACAJÁ	SES MARACAJÁ	Const. e implant. de sistema de esgotamento sanitário no Município de Maracajá

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 05/26	2 06/26	3 07/26	4 08/26	5 09/26	6 10/26	7 11/26	8 12/26	9 01/27	10 02/27	11 03/27	12 04/27
1.	**SERVIÇOS PRELIMINARES, CANTEIRO**	**2.261.680,46**	% Período:	20,80%	3,97%	6,77%	3,22%	5,12%	2,13%	4,50%	3,81%	3,98%	5,01%	5,79%	7,32%
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.125,46	% Período:	100,00%											
1.2.	CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO	326.476,66	% Período:	100,00%											
1.3.	MOBILIZAÇÃO	50.215,54	% Período:	100,00%											
1.4.	DESMOBILIZAÇÃO	50.215,54	% Período:												
1.5.	ADMINITRAÇÃO LOCAL	1.827.647,26	% Período:	4,74%	4,91%	8,38%	3,99%	6,34%	2,63%	5,57%	4,71%	4,92%	6,20%	7,16%	9,06%
2.	**ETE SERVIÇOS**	**4.419.238,77**	% Período:	1,31%	0,82%	0,82%	3,10%	3,10%	0,02%	6,00%	5,98%	5,66%	5,66%	7,41%	1,75%
2.1.	PREPARO DO TERRENO	21.687,14	% Período:	100,00%											
2.2.	MOVIMENTO DE TERRA - ATERRO E RE	108.697,25	% Período:	33,34%	33,33%	33,33%									
2.3.	PAVIMENTAÇÃO	379.843,81	% Período:												
2.4.	DRENAGEM - MATERIAL E MAO DE OBI	274.091,63	% Período:				50,00%	50,00%							
2.5.	REDE DE ÁGUA	2.141,17	% Período:						50,00%	50,00%					
2.6.	GRADEAMENTO E DESARENADOR	28.662,56	% Período:							50,00%	50,00%				
2.7.	REATOR ANAERÓBIO	1.249.707,91	% Período:							20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
2.8.	TANQUE DE AERAÇÃO	387.207,54	% Período:											20,00%	20,00%
2.9.	CASA DOS SOPRADORES	92.898,91	% Período:												
2.10.	ESTAÇÃO DE RECALQUE DE LODO 02	56.807,06	% Período:												
2.11.	DECANTADOR e ELEVATÓRIA DE RECI	382.730,59	% Período:												
2.12.	TANQUE DE CONTATO	159.841,89	% Período:												
2.13.	CASA DE CLORO E BACIA DE CONTEN	54.870,37	% Período:												
2.14.	TRATAMENTO DE LODO	761.287,54	% Período:												
2.15.	LABORATÓRIO	231.578,55	% Período:												
2.16.	INTERLIGAÇÃO ENTRE TANQUES	9.659,02	% Período:												
2.17.	URBANIZAÇÃO	190.160,17	% Período:												

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1098092-65	968267	PREFEITURA DE MARACAJÁ	SES MARACAJÁ	Const. e implant. de sistema de esgotamento sanitário no Município de Maracajá

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 05/26	2 06/26	3 07/26	4 08/26	5 09/26	6 10/26	7 11/26	8 12/26	9 01/27	10 02/27	11 03/27	12 04/27
2.18.	EMISSÁRIO FINAL	27.365,66	% Período:												
3.	**ETE MATERIAIS**	**2.826.745,69**	% Período:						0,04%	23,04%	22,35%	7,23%	7,23%	8,68%	2,30%
3.1.	REDE DE ÁGUA	2.411,44	% Período:						50,00%	50,00%					
3.2.	INTERLIGAÇÃO ENTRE TANQUES	41.972,23	% Período:												
3.3.	GRADEAMENTO E DESARENADOR	854.687,64	% Período:							50,00%	50,00%				
3.4.	REATOR ANAERÓBIO - UASB	885.435,51	% Período:							20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
3.5.	TANQUE DE AERAÇÃO	203.977,75	% Período:											20,00%	20,00%
3.6.	CASA DOS SOPRADORES	260.780,34	% Período:												
3.7.	DECANTADOR	100.879,68	% Período:												
3.8.	TANQUE DE CONTATO	27.346,87	% Período:												
3.9.	CASA DE CLORO	30.216,46	% Período:												
3.10.	TRATAMENTO DE LODO	27.357,20	% Período:												
3.11.	ESTAÇÃO DE RECALQUE DE LODO 02	46.558,42	% Período:												
3.12.	LABORATÓRIO	12.141,66	% Período:												
3.13.	EMISSÁRIO FINAL	25.484,16	% Período:												
3.14.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	303.842,19	% Período:							15,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	8,00%
3.15.	PROJETO PREVENTIVO DE COMBATE A	3.654,14	% Período:												
4.	**MICROBACIA 1A**	**6.939.379,62**	% Período:	30,00%	34,67%	35,33%									
4.1.	SERVIÇOS - REDE COLETORA	4.507.442,79	% Período:	33,33%	33,33%	33,34%									
4.2.	SERVIÇOS - LIGAÇÃO PREDIAL	574.530,07	% Período:	33,33%	33,33%	33,34%									
4.3.	SERVIÇOS - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA	52.302,60	% Período:	33,33%	33,33%	33,34%									
4.4.	SERVIÇOS - LINHA DE RECALQUE	306.159,51	% Período:		50,00%	50,00%									
4.5.	MATERIAIS - REDE COLETORA	919.617,61	% Período:	33,33%	33,33%	33,34%									
4.6.	MATERIAIS - LIGAÇÕES PREDIAIS	192.904,34	% Período:	33,33%	33,33%	33,34%									

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1098092-65	968267	PREFEITURA DE MARACAJÁ	SES MARACAJÁ	Const. e implant. de sistema de esgotamento sanitário no Município de Maracajá

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27
4.7.	MATERIAIS - ESTAÇÕES DE RECALQUE	341.617,28	% Período:		50,00%	50,00%									
4.8.	MATERIAIS - ELETRICOS	41.560,62	% Período:			100,00%									
4.9.	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA	3.244,80	% Período:			100,00%									
5.	**MICROBACIA 2A**	**5.421.684,56**	% Período:			31,00%	34,11%	34,89%							
5.1.	SERVIÇOS - REDE COLETORA	3.344.862,35	% Período:			33,34%	33,33%	33,33%							
5.2.	SERVIÇOS - LIGAÇÃO PREDIAL	425.035,82	% Período:			33,34%	33,33%	33,33%							
5.3.	SERVIÇOS - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA	48.002,59	% Período:				50,00%	50,00%							
5.4.	SERVIÇOS - LINHA DE RECALQUE	87.689,57	% Período:				50,00%	50,00%							
5.5.	MATERIAIS - REDE COLETORA	1.074.852,72	% Período:			33,34%	33,33%	33,33%							
5.6.	MATERIAIS - LIGAÇÕES PREDIAIS	197.098,57	% Período:			33,34%	33,33%	33,33%							
5.7.	MATERIAIS - ESTAÇÕES DE RECALQUE	201.813,24	% Período:				50,00%	50,00%							
5.8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS ESTAÇ	39.084,90	% Período:					100,00%							
5.9.	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA	3.244,80	% Período:					100,00%							
6.	**MICROBACIA 3A**	**3.766.854,59**	% Período:					29,93%	34,65%	35,42%					
6.1.	SERVIÇOS - REDE COLETORA	2.418.996,75	% Período:					33,34%	33,33%	33,33%					
6.2.	SERVIÇOS - LIGAÇÃO PREDIAL	273.850,98	% Período:					33,34%	33,33%	33,33%					
6.3.	SERVIÇOS - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA	54.038,50	% Período:						50,00%	50,00%					
6.4.	SERVIÇOS - LINHA DE RECALQUE	185.219,17	% Período:						50,00%	50,00%					
6.5.	MATERIAIS - REDE COLETORA	539.388,29	% Período:					33,34%	33,33%	33,33%					
6.6.	MATERIAIS - LIGAÇÕES PREDIAIS	149.199,02	% Período:					33,34%	33,33%	33,33%					
6.7.	MATERIAIS - ESTAÇÕES DE RECALQUE	117.463,70	% Período:						50,00%	50,00%					
6.8.	MATERIAIS - ELETRICOS	25.453,38	% Período:							100,00%					
6.9.	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA	3.244,80	% Período:							100,00%					
7.	**MICROBACIA 4A**	**4.368.628,00**	% Período:									27,28%	41,54%	31,17%	

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1098092-65	968267	PREFEITURA DE MARACAJÁ	SES MARACAJÁ	Const. e implant. de sistema de esgotamento sanitário no Município de Maracajá

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 05/26	2 06/26	3 07/26	4 08/26	5 09/26	6 10/26	7 11/26	8 12/26	9 01/27	10 02/27	11 03/27	12 04/27
7.1.	SERVIÇOS - REDE COLETORA	2.641.592,28	% Período:									33,33%	33,34%	33,33%	
7.2.	SERVIÇOS - LIGAÇÃO PREDIAL	339.522,43	% Período:									33,33%	33,34%	33,33%	
7.3.	SERVIÇOS - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA	48.874,85	% Período:										50,00%	50,00%	
7.4.	SERVIÇOS - LINHA DE RECALQUE	212.849,02	% Período:										50,00%	50,00%	
7.5.	SERVIÇOS TRAVESSIA MND EM RODO'	191.324,26	% Período:										100,00%		
7.6.	MATERIAIS - REDE COLETORA	485.055,43	% Período:									33,33%	33,34%	33,33%	
7.7.	MATERIAIS - LIGAÇÕES PREDIAIS	110.013,83	% Período:									33,33%	33,34%	33,33%	
7.8.	MATERIAIS - ESTAÇÕES DE RECALQUE	185.892,85	% Período:										100,00%		
7.9.	MATERIAIS - TRAVESSIA MND EM ROD	114.514,40	% Período:										100,00%		
7.10.	MATERIAIS - ELETRICOS	35.743,85	% Período:											100,00%	
7.11.	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA	3.244,80	% Período:											100,00%	
8.	**MICROBACIA 5A**	**3.092.539,48**	% Período:												29,20%
8.1.	SERVIÇOS - REDE COLETORA	1.923.000,85	% Período:												33,34%
8.2.	SERVIÇOS - LIGAÇÃO PREDIAL	261.471,71	% Período:												33,34%
8.3.	SERVIÇOS - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA	43.495,50	% Período:												
8.4.	SERVIÇOS - LINHA DE RECALQUE	197.044,91	% Período:												
8.5.	MATERIAIS - REDE COLETORA	374.607,84	% Período:												33,34%
8.6.	MATERIAIS - LIGAÇÕES PREDIAIS	149.785,99	% Período:												33,34%
8.7.	MATERIAIS - ESTAÇÕES DE RECALQUE	113.022,56	% Período:												
8.8.	MATERIAIS - ELETRICOS	26.865,32	% Período:												
8.9.	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA	3.244,80	% Período:												
9.	**MICROBACIA 6A**	**3.519.631,63**	% Período:												
9.1.	SERVIÇOS - REDE COLETORA	1.969.259,55	% Período:												
9.2.	SERVIÇOS - LIGAÇÃO PREDIAL	256.919,26	% Período:												

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1098092-65	968267	PREFEITURA DE MARACAJÁ	SES MARACAJÁ	Const. e implant. de sistema de esgotamento sanitário no Município de Maracajá

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 05/26	2 06/26	3 07/26	4 08/26	5 09/26	6 10/26	7 11/26	8 12/26	9 01/27	10 02/27	11 03/27	12 04/27
9.3.	SERVIÇOS - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA	44.232,18	% Período:												
9.4.	SERVIÇOS - LINHA DE RECALQUE	569.555,38	% Período:												
9.5.	MATERIAIS - REDE COLETORA	364.743,56	% Período:												
9.6.	MATERIAIS - LIGAÇÕES PREDIAIS	132.353,76	% Período:												
9.7.	MATERIAIS - ESTAÇÕES DE RECALQUE	152.882,97	% Período:												
9.8.	MATERIAIS - ELETRICOS	26.440,17	% Período:												
9.9.	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA	3.244,80	% Período:												
10.	**MICROBACIA 7B**	**3.964.126,04**	% Período:											40,97%	59,03%
10.1.	SERVIÇOS - REDE COLETORA	2.447.342,33	% Período:											50,00%	50,00%
10.2.	SERVIÇOS - LIGAÇÃO PREDIAL	202.352,48	% Período:											50,00%	50,00%
10.3.	SERVIÇOS - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA	43.798,61	% Período:											50,00%	50,00%
10.4.	SERVIÇOS - LINHA DE RECALQUE	592.643,64	% Período:												100,00%
10.5.	MATERIAIS - REDE COLETORA	388.728,55	% Período:											50,00%	50,00%
10.6.	MATERIAIS - LIGAÇÕES PREDIAIS	77.616,95	% Período:											50,00%	50,00%
10.7.	MATERIAIS - ESTAÇÕES DE RECALQUE	120.754,45	% Período:												100,00%
10.8.	MATERIAL - TRAVESSIA MND EM RODO	44.068,90	% Período:											100,00%	
10.9.	MATERIAIS - ELETRICOS	43.575,33	% Período:												100,00%
10.10.	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA	3.244,80	% Período:												100,00%
11.	**MICROBACIA 8B**	**1.446.466,13**	% Período:												
11.1.	SERVIÇOS - REDE COLETORA	800.837,77	% Período:												
11.2.	SERVIÇOS - LIGAÇÃO PREDIAL	54.562,04	% Período:												
11.3.	SERVIÇOS - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA	43.987,60	% Período:												
11.4.	SERVIÇOS - LINHA DE RECALQUE	278.247,05	% Período:												
11.5.	MATERIAIS - REDE COLETORA	140.998,29	% Período:												

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1098092-65	968267	PREFEITURA DE MARACAJÁ	SES MARACAJÁ	Const. e implant. de sistema de esgotamento sanitário no Município de Maracajá

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 05/26	2 06/26	3 07/26	4 08/26	5 09/26	6 10/26	7 11/26	8 12/26	9 01/27	10 02/27	11 03/27	12 04/27
11.6.	MATERIAIS - LIGAÇÕES PREDIAIS	32.034,69	% Período:												
11.7.	MATERIAIS - ESTAÇÕES DE RECALQUE	66.985,27	% Período:												
11.8.	MATERIAIS - ELETRICOS	25.568,62	% Período:												
11.9.	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA	3.244,80	% Período:												
12.	**MICROBACIA 9B**	**2.237.849,88**	% Período:												
12.1.	SERVIÇOS - REDE COLETORA	1.490.510,60	% Período:												
12.2.	SERVIÇOS - LIGAÇÃO PREDIAL	96.851,57	% Período:												
12.3.	SERVIÇOS - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA	46.845,24	% Período:												
12.4.	SERVIÇOS - LINHA DE RECALQUE	180.708,59	% Período:												
12.5.	MATERIAIS - REDE COLETORA	225.169,03	% Período:												
12.6.	MATERIAIS - LIGAÇÕES PREDIAIS	46.625,34	% Período:												
12.7.	MATERIAIS - ESTAÇÕES DE RECALQUE	121.810,98	% Período:												
12.8.	MATERIAIS - ELETRICOS	26.083,73	% Período:												
12.9.	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA	3.244,80	% Período:												
13.	**MICROBACIA 10B**	**1.031.777,77**	% Período:												
13.1.	SERVIÇOS - REDE COLETORA	571.473,72	% Período:												
13.2.	SERVIÇOS - LIGAÇÃO PREDIAL	28.248,51	% Período:												
13.3.	SERVIÇOS - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA	40.862,78	% Período:												
13.4.	SERVIÇOS - LINHA DE RECALQUE	110.442,39	% Período:												
13.5.	MATERIAIS - REDE COLETORA	135.342,82	% Período:												
13.6.	MATERIAIS - LIGAÇÕES PREDIAIS	22.210,25	% Período:												
13.7.	MATERIAIS - ESTAÇÕES DE RECALQUE	94.535,61	% Período:												
13.8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS ESTAÇ	28.661,69	% Período:												
14.	**MICROBACIA 11B**	**2.808.748,11**	% Período:												39,75%

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1098092-65	968267	PREFEITURA DE MARACAJÁ	SES MARACAJÁ	Const. e implant. de sistema de esgotamento sanitário no Município de Maracajá

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 05/26	2 06/26	3 07/26	4 08/26	5 09/26	6 10/26	7 11/26	8 12/26	9 01/27	10 02/27	11 03/27	12 04/27
14.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.624.635,92	% Período:												50,00%
14.2.	SERVIÇOS - LIGAÇÃO PREDIAL	53.007,63	% Período:												50,00%
14.3.	SERVIÇOS - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA	39.241,44	% Período:												50,00%
14.4.	SERVIÇOS - LINHA DE RECALQUE	493.104,51	% Período:												
14.5.	MATERIAIS - REDE COLETORA	380.741,19	% Período:												50,00%
14.6.	MATERIAIS - LIGAÇÕES PREDIAIS	36.898,24	% Período:												50,00%
14.7.	MATERIAIS - ESTAÇÕES DE RECALQUE	103.184,07	% Período:												
14.8.	MATERIAIS - TRAVESSIA MND EM ROD	49.323,21	% Período:												100,00%
14.9.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS ESTAÇ	28.611,90	% Período:												
15.	**MICROBACIA 12B**	**2.069.686,68**	% Período:								22,46%	38,12%	39,42%		
15.1.	SERVIÇOS - REDE COLETORA	1.110.134,40	% Período:								33,33%	33,33%	33,34%		
15.2.	SERVIÇOS - LIGAÇÃO PREDIAL	58.525,47	% Período:								33,33%	33,33%	33,34%		
15.3.	SERVIÇOS - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA	36.748,20	% Período:									50,00%	50,00%		
15.4.	SERVIÇOS - LINHA DE RECALQUE	447.185,83	% Período:									50,00%	50,00%		
15.5.	MATERIAIS - REDE COLETORA	206.897,63	% Período:								33,34%	33,33%	33,33%		
15.6.	MATERIAIS - LIGAÇÕES PREDIAIS	19.378,61	% Período:								33,34%	33,33%	33,33%		
15.7.	MATERIAIS - ESTAÇÕES DE RECALQUE	163.932,45	% Período:									50,00%	50,00%		
15.8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS ESTAÇ	23.639,29	% Período:										100,00%		
15.9.	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA	3.244,80	% Período:										100,00%		
16.	**MICROBACIA 13B**	**1.482.132,25**	% Período:							34,46%	65,54%				
16.1.	SERVIÇOS - REDE COLETORA	843.968,83	% Período:							50,00%	50,00%				
16.2.	SERVIÇOS - LIGAÇÃO PREDIAL	31.758,99	% Período:							50,00%	50,00%				
16.3.	SERVIÇOS - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA	44.213,27	% Período:								100,00%				
16.4.	SERVIÇOS - LINHA DE RECALQUE	263.450,41	% Período:								100,00%				

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1098092-65	968267	PREFEITURA DE MARACAJÁ	SES MARACAJÁ	Const. e implant. de sistema de esgotamento sanitário no Município de Maracajá

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 05/26	2 06/26	3 07/26	4 08/26	5 09/26	6 10/26	7 11/26	8 12/26	9 01/27	10 02/27	11 03/27	12 04/27
16.5.	MATERIAIS - REDE COLETORA	133.942,47	% Período:							50,00%	50,00%				
16.6.	MATERIAIS - LIGAÇÕES PREDIAIS	11.931,94	% Período:							50,00%	50,00%				
16.7.	MATERIAIS - ESTAÇÕES DE RECALQUE	122.079,22	% Período:								100,00%				
16.8.	MATERIAIS - ELETRICOS	27.542,32	% Período:								100,00%				
16.9.	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA	3.244,80	% Período:								100,00%				

Total: R$ 51.657.169,66

		1 05/26	2 06/26	3 07/26	4 08/26	5 09/26	6 10/26	7 11/26	8 12/26	9 01/27	10 02/27	11 03/27	12 04/27
Período:	%:	5,05%	4,90%	8,37%	3,99%	6,33%	2,62%	5,54%	4,68%	4,89%	6,19%	7,14%	9,04%
	Repasse:	2.450.888,77	2.377.167,49	4.057.580,88	1.933.318,24	3.071.853,67	1.272.876,86	2.688.253,35	2.270.609,50	2.370.773,73	3.002.966,26	3.463.773,38	4.382.691,51
	Contrapartida:	159.543,75	154.744,76	264.133,43	125.851,83	199.966,25	82.859,55	174.995,30	147.808,23	154.328,56	195.481,93	225.478,77	285.296,92
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**2.610.432,52**	**2.531.912,25**	**4.321.714,31**	**2.059.170,07**	**3.271.819,92**	**1.355.736,41**	**2.863.248,65**	**2.418.417,73**	**2.525.102,29**	**3.198.448,19**	**3.689.252,15**	**4.667.988,43**
Acumulado:	%:	5,05%	9,95%	18,32%	22,31%	28,64%	31,27%	36,81%	41,49%	46,38%	52,57%	59,71%	68,75%
	Repasse:	2.450.888,77	4.828.056,26	8.885.637,14	10.818.955,38	13.890.809,05	15.163.685,91	17.851.939,26	20.122.548,76	22.493.322,49	25.496.288,75	28.960.062,13	33.342.753,64
	Contrapartida:	159.543,75	314.288,51	578.421,94	704.273,77	904.240,02	987.099,57	1.162.094,87	1.309.903,10	1.464.231,66	1.659.713,59	1.885.192,36	2.170.489,28
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**2.610.432,52**	**5.142.344,77**	**9.464.059,08**	**11.523.229,15**	**14.795.049,07**	**16.150.785,48**	**19.014.034,13**	**21.432.451,86**	**23.957.554,15**	**27.156.002,34**	**30.845.254,49**	**35.513.242,92**
Administração Local:		4,74%	9,65%	18,03%	22,02%	28,36%	30,99%	36,56%	41,27%	46,19%	52,39%	59,55%	68,61%

ıcrosserviço da Administração Local:
AÇÃO LOCAL

MARACAJÁ-SC
Local

sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: RODRIGO AMIN HELOU VIECELI
CREA/CAU: 096097-8
ART/RRT: 10099693-9

CAIXA

CFF - CRONOGRAM
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1098092-65	968267	PREFEITURA DE MARACAJÁ	SES MARACAJÁ	Const. e implant. de sistema de esgotamento sanitário no Município de Maracajá

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	13 05/27	14 06/27	15 07/27	16 08/27	17 09/27	18 10/27	19 11/27	20 12/27	21 01/28	22 02/28	23 03/28	24 04/28
1.	**SERVIÇOS PRELIMINARES, CANTEIRO**	**2.261.680,46**	% Período:	6,42%	4,78%	3,76%	4,37%	4,23%	4,01%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.125,46	% Período:												
1.2.	CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO	326.476,66	% Período:												
1.3.	MOBILIZAÇÃO	50.215,54	% Período:												
1.4.	DESMOBILIZAÇÃO	50.215,54	% Período:						100,00%						
1.5.	ADMINITRAÇÃO LOCAL	1.827.647,26	% Período:	7,95%	5,92%	4,65%	5,41%	5,24%	2,22%						
2.	**ETE SERVIÇOS**	**4.419.238,77**	% Período:	3,92%	6,25%	5,12%	15,79%	18,52%	8,76%						
2.1.	PREPARO DO TERRENO	21.687,14	% Período:												
2.2.	MOVIMENTO DE TERRA - ATERRO E RE	108.697,25	% Período:												
2.3.	PAVIMENTAÇÃO	379.843,81	% Período:					50,00%	50,00%						
2.4.	DRENAGEM - MATERIAL E MAO DE OBI	274.091,63	% Período:												
2.5.	REDE DE ÁGUA	2.141,17	% Período:												
2.6.	GRADEAMENTO E DESARENADOR	28.662,56	% Período:												
2.7.	REATOR ANAERÓBIO	1.249.707,91	% Período:												
2.8.	TANQUE DE AERAÇÃO	387.207,54	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%									
2.9.	CASA DOS SOPRADORES	92.898,91	% Período:		50,00%	50,00%									
2.10.	ESTAÇÃO DE RECALQUE DE LODO 02	56.807,06	% Período:		100,00%										
2.11.	DECANTADOR e ELEVATÓRIA DE RECI	382.730,59	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
2.12.	TANQUE DE CONTATO	159.841,89	% Período:				100,00%								
2.13.	CASA DE CLORO E BACIA DE CONTEN	54.870,37	% Período:				100,00%								
2.14.	TRATAMENTO DE LODO	761.287,54	% Período:				50,00%	50,00%							
2.15.	LABORATÓRIO	231.578,55	% Período:					100,00%							
2.16.	INTERLIGAÇÃO ENTRE TANQUES	9.659,02	% Período:					100,00%							
2.17.	URBANIZAÇÃO	190.160,17	% Período:						100,00%						

CAIXA

CFF - CRONOGRAM
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1098092-65	968267	PREFEITURA DE MARACAJÁ	SES MARACAJÁ	Const. e implant. de sistema de esgotamento sanitário no Município de Maracajá

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	13 05/27	14 06/27	15 07/27	16 08/27	17 09/27	18 10/27	19 11/27	20 12/27	21 01/28	22 02/28	23 03/28	24 04/28
2.18.	EMISSÁRIO FINAL	27.365,66	% Período:			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						
3.	**ETE MATERIAIS**	**2.826.745,69**	% Período:	3,20%	9,46%	8,03%	4,50%	3,66%	0,29%						
3.1.	REDE DE ÁGUA	2.411,44	% Período:												
3.2.	INTERLIGAÇÃO ENTRE TANQUES	41.972,23	% Período:					100,00%							
3.3.	GRADEAMENTO E DESARENADOR	854.687,64	% Período:												
3.4.	REATOR ANAERÓBIO - UASB	885.435,51	% Período:												
3.5.	TANQUE DE AERAÇÃO	203.977,75	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%									
3.6.	CASA DOS SOPRADORES	260.780,34	% Período:		50,00%	50,00%									
3.7.	DECANTADOR	100.879,68	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
3.8.	TANQUE DE CONTATO	27.346,87	% Período:				100,00%								
3.9.	CASA DE CLORO	30.216,46	% Período:				100,00%								
3.10.	TRATAMENTO DE LODO	27.357,20	% Período:				50,00%	50,00%							
3.11.	ESTAÇÃO DE RECALQUE DE LODO 02	46.558,42	% Período:		100,00%										
3.12.	LABORATÓRIO	12.141,66	% Período:					100,00%							
3.13.	EMISSÁRIO FINAL	25.484,16	% Período:			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						
3.14.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	303.842,19	% Período:	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	9,00%							
3.15.	PROJETO PREVENTIVO DE COMBATE A	3.654,14	% Período:					50,00%	50,00%						
4.	**MICROBACIA 1A**	**6.939.379,62**	% Período:												
4.1.	SERVIÇOS - REDE COLETORA	4.507.442,79	% Período:												
4.2.	SERVIÇOS - LIGAÇÃO PREDIAL	574.530,07	% Período:												
4.3.	SERVIÇOS - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA	52.302,60	% Período:												
4.4.	SERVIÇOS - LINHA DE RECALQUE	306.159,51	% Período:												
4.5.	MATERIAIS - REDE COLETORA	919.617,61	% Período:												
4.6.	MATERIAIS - LIGAÇÕES PREDIAIS	192.904,34	% Período:												

CAIXA

CFF - CRONOGRAM
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1098092-65	968267	PREFEITURA DE MARACAJÁ	SES MARACAJÁ	Const. e implant. de sistema de esgotamento sanitário no Município de Maracajá

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	13 05/27	14 06/27	15 07/27	16 08/27	17 09/27	18 10/27	19 11/27	20 12/27	21 01/28	22 02/28	23 03/28	24 04/28
4.7.	MATERIAIS - ESTAÇÕES DE RECALQUE	341.617,28	% Período:												
4.8.	MATERIAIS - ELETRICOS	41.560,62	% Período:												
4.9.	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA	3.244,80	% Período:												
5.	**MICROBACIA 2A**	**5.421.684,56**	% Período:												
5.1.	SERVIÇOS - REDE COLETORA	3.344.862,35	% Período:												
5.2.	SERVIÇOS - LIGAÇÃO PREDIAL	425.035,82	% Período:												
5.3.	SERVIÇOS - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA	48.002,59	% Período:												
5.4.	SERVIÇOS - LINHA DE RECALQUE	87.689,57	% Período:												
5.5.	MATERIAIS - REDE COLETORA	1.074.852,72	% Período:												
5.6.	MATERIAIS - LIGAÇÕES PREDIAIS	197.098,57	% Período:												
5.7.	MATERIAIS - ESTAÇÕES DE RECALQUE	201.813,24	% Período:												
5.8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS ESTAÇ	39.084,90	% Período:												
5.9.	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA	3.244,80	% Período:												
6.	**MICROBACIA 3A**	**3.766.854,59**	% Período:												
6.1.	SERVIÇOS - REDE COLETORA	2.418.996,75	% Período:												
6.2.	SERVIÇOS - LIGAÇÃO PREDIAL	273.850,98	% Período:												
6.3.	SERVIÇOS - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA	54.038,50	% Período:												
6.4.	SERVIÇOS - LINHA DE RECALQUE	185.219,17	% Período:												
6.5.	MATERIAIS - REDE COLETORA	539.388,29	% Período:												
6.6.	MATERIAIS - LIGAÇÕES PREDIAIS	149.199,02	% Período:												
6.7.	MATERIAIS - ESTAÇÕES DE RECALQUE	117.463,70	% Período:												
6.8.	MATERIAIS - ELETRICOS	25.453,38	% Período:												
6.9.	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA	3.244,80	% Período:												
7.	**MICROBACIA 4A**	**4.368.628,00**	% Período:												

CAIXA

CFF - CRONOGRAM
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1098092-65	968267	PREFEITURA DE MARACAJÁ	SES MARACAJÁ	Const. e implant. de sistema de esgotamento sanitário no Município de Maracajá

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	13 05/27	14 06/27	15 07/27	16 08/27	17 09/27	18 10/27	19 11/27	20 12/27	21 01/28	22 02/28	23 03/28	24 04/28
7.1.	SERVIÇOS - REDE COLETORA	2.641.592,28	% Período:												
7.2.	SERVIÇOS - LIGAÇÃO PREDIAL	339.522,43	% Período:												
7.3.	SERVIÇOS - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA	48.874,85	% Período:												
7.4.	SERVIÇOS - LINHA DE RECALQUE	212.849,02	% Período:												
7.5.	SERVIÇOS TRAVESSIA MND EM RODO'	191.324,26	% Período:												
7.6.	MATERIAIS - REDE COLETORA	485.055,43	% Período:												
7.7.	MATERIAIS - LIGAÇÕES PREDIAIS	110.013,83	% Período:												
7.8.	MATERIAIS - ESTAÇÕES DE RECALQUE	185.892,85	% Período:												
7.9.	MATERIAIS - TRAVESSIA MND EM ROD	114.514,40	% Período:												
7.10.	MATERIAIS - ELETRICOS	35.743,85	% Período:												
7.11.	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA	3.244,80	% Período:												
8.	**MICROBACIA 5A**	**3.092.539,48**	% Período:	34,91%	35,88%										
8.1.	SERVIÇOS - REDE COLETORA	1.923.000,85	% Período:	33,33%	33,33%										
8.2.	SERVIÇOS - LIGAÇÃO PREDIAL	261.471,71	% Período:	33,33%	33,33%										
8.3.	SERVIÇOS - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA	43.495,50	% Período:	50,00%	50,00%										
8.4.	SERVIÇOS - LINHA DE RECALQUE	197.044,91	% Período:	50,00%	50,00%										
8.5.	MATERIAIS - REDE COLETORA	374.607,84	% Período:	33,33%	33,33%										
8.6.	MATERIAIS - LIGAÇÕES PREDIAIS	149.785,99	% Período:	33,33%	33,33%										
8.7.	MATERIAIS - ESTAÇÕES DE RECALQUE	113.022,56	% Período:	50,00%	50,00%										
8.8.	MATERIAIS - ELETRICOS	26.865,32	% Período:		100,00%										
8.9.	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA	3.244,80	% Período:		100,00%										
9.	**MICROBACIA 6A**	**3.519.631,63**	% Período:	25,79%	36,68%	37,53%									
9.1.	SERVIÇOS - REDE COLETORA	1.969.259,55	% Período:	33,33%	33,33%	33,34%									
9.2.	SERVIÇOS - LIGAÇÃO PREDIAL	256.919,26	% Período:	33,33%	33,33%	33,34%									

CAIXA

CFF - CRONOGRAM
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1098092-65	968267	PREFEITURA DE MARACAJÁ	SES MARACAJÁ	Const. e implant. de sistema de esgotamento sanitário no Município de Maracajá

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	13 05/27	14 06/27	15 07/27	16 08/27	17 09/27	18 10/27	19 11/27	20 12/27	21 01/28	22 02/28	23 03/28	24 04/28
9.3.	SERVIÇOS - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA	44.232,18	% Período:		50,00%	50,00%									
9.4.	SERVIÇOS - LINHA DE RECALQUE	569.555,38	% Período:		50,00%	50,00%									
9.5.	MATERIAIS - REDE COLETORA	364.743,56	% Período:	33,33%	33,33%	33,34%									
9.6.	MATERIAIS - LIGAÇÕES PREDIAIS	132.353,76	% Período:	33,33%	33,33%	33,34%									
9.7.	MATERIAIS - ESTAÇÕES DE RECALQUE	152.882,97	% Período:		50,00%	50,00%									
9.8.	MATERIAIS - ELETRICOS	26.440,17	% Período:			100,00%									
9.9.	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA	3.244,80	% Período:			100,00%									
10.	**MICROBACIA 7B**	**3.964.126,04**	% Período:												
10.1.	SERVIÇOS - REDE COLETORA	2.447.342,33	% Período:												
10.2.	SERVIÇOS - LIGAÇÃO PREDIAL	202.352,48	% Período:												
10.3.	SERVIÇOS - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA	43.798,61	% Período:												
10.4.	SERVIÇOS - LINHA DE RECALQUE	592.643,64	% Período:												
10.5.	MATERIAIS - REDE COLETORA	388.728,55	% Período:												
10.6.	MATERIAIS - LIGAÇÕES PREDIAIS	77.616,95	% Período:												
10.7.	MATERIAIS - ESTAÇÕES DE RECALQUE	120.754,45	% Período:												
10.8.	MATERIAL - TRAVESSIA MND EM RODO	44.068,90	% Período:												
10.9.	MATERIAIS - ELETRICOS	43.575,33	% Período:												
10.10.	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA	3.244,80	% Período:												
11.	**MICROBACIA 8B**	**1.446.466,13**	% Período:			37,07%	62,93%								
11.1.	SERVIÇOS - REDE COLETORA	800.837,77	% Período:			50,00%	50,00%								
11.2.	SERVIÇOS - LIGAÇÃO PREDIAL	54.562,04	% Período:			50,00%	50,00%								
11.3.	SERVIÇOS - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA	43.987,60	% Período:			50,00%	50,00%								
11.4.	SERVIÇOS - LINHA DE RECALQUE	278.247,05	% Período:				100,00%								
11.5.	MATERIAIS - REDE COLETORA	140.998,29	% Período:			50,00%	50,00%								

CAIXA

CFF - CRONOGRAM
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1098092-65	968267	PREFEITURA DE MARACAJÁ	SES MARACAJÁ	Const. e implant. de sistema de esgotamento sanitário no Município de Maracajá

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	13 05/27	14 06/27	15 07/27	16 08/27	17 09/27	18 10/27	19 11/27	20 12/27	21 01/28	22 02/28	23 03/28	24 04/28
11.6.	MATERIAIS - LIGAÇÕES PREDIAIS	32.034,69	% Período:			50,00%	50,00%								
11.7.	MATERIAIS - ESTAÇÕES DE RECALQUE	66.985,27	% Período:				100,00%								
11.8.	MATERIAIS - ELETRICOS	25.568,62	% Período:				100,00%								
11.9.	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA	3.244,80	% Período:				100,00%								
12.	**MICROBACIA 9B**	**2.237.849,88**	% Período:				42,59%	57,41%							
12.1.	SERVIÇOS - REDE COLETORA	1.490.510,60	% Período:				50,00%	50,00%							
12.2.	SERVIÇOS - LIGAÇÃO PREDIAL	96.851,57	% Período:				50,00%	50,00%							
12.3.	SERVIÇOS - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA	46.845,24	% Período:				50,00%	50,00%							
12.4.	SERVIÇOS - LINHA DE RECALQUE	180.708,59	% Período:					100,00%							
12.5.	MATERIAIS - REDE COLETORA	225.169,03	% Período:				50,00%	50,00%							
12.6.	MATERIAIS - LIGAÇÕES PREDIAIS	46.625,34	% Período:				50,00%	50,00%							
12.7.	MATERIAIS - ESTAÇÕES DE RECALQUE	121.810,98	% Período:					100,00%							
12.8.	MATERIAIS - ELETRICOS	26.083,73	% Período:					100,00%							
12.9.	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA	3.244,80	% Período:					100,00%							
13.	**MICROBACIA 10B**	**1.031.777,77**	% Período:					38,68%	61,32%						
13.1.	SERVIÇOS - REDE COLETORA	571.473,72	% Período:					50,00%	50,00%						
13.2.	SERVIÇOS - LIGAÇÃO PREDIAL	28.248,51	% Período:					50,00%	50,00%						
13.3.	SERVIÇOS - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA	40.862,78	% Período:					50,00%	50,00%						
13.4.	SERVIÇOS - LINHA DE RECALQUE	110.442,39	% Período:						100,00%						
13.5.	MATERIAIS - REDE COLETORA	135.342,82	% Período:					50,00%	50,00%						
13.6.	MATERIAIS - LIGAÇÕES PREDIAIS	22.210,25	% Período:					50,00%	50,00%						
13.7.	MATERIAIS - ESTAÇÕES DE RECALQUE	94.535,61	% Período:						100,00%						
13.8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS ESTAÇ	28.661,69	% Período:						100,00%						
14.	**MICROBACIA 11B**	**2.808.748,11**	% Período:	60,25%											

CAIXA

CFF - CRONOGRAM
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1098092-65	968267	PREFEITURA DE MARACAJÁ	SES MARACAJÁ	Const. e implant. de sistema de esgotamento sanitário no Município de Maracajá

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	13 05/27	14 06/27	15 07/27	16 08/27	17 09/27	18 10/27	19 11/27	20 12/27	21 01/28	22 02/28	23 03/28	24 04/28
14.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.624.635,92	% Período:	50,00%											
14.2.	SERVIÇOS - LIGAÇÃO PREDIAL	53.007,63	% Período:	50,00%											
14.3.	SERVIÇOS - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA	39.241,44	% Período:	50,00%											
14.4.	SERVIÇOS - LINHA DE RECALQUE	493.104,51	% Período:	100,00%											
14.5.	MATERIAIS - REDE COLETORA	380.741,19	% Período:	50,00%											
14.6.	MATERIAIS - LIGAÇÕES PREDIAIS	36.898,24	% Período:	50,00%											
14.7.	MATERIAIS - ESTAÇÕES DE RECALQUE	103.184,07	% Período:	100,00%											
14.8.	MATERIAIS - TRAVESSIA MND EM ROD	49.323,21	% Período:												
14.9.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS ESTAÇ	28.611,90	% Período:	100,00%											
15.	**MICROBACIA 12B**	**2.069.686,68**	% Período:												
15.1.	SERVIÇOS - REDE COLETORA	1.110.134,40	% Período:												
15.2.	SERVIÇOS - LIGAÇÃO PREDIAL	58.525,47	% Período:												
15.3.	SERVIÇOS - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA	36.748,20	% Período:												
15.4.	SERVIÇOS - LINHA DE RECALQUE	447.185,83	% Período:												
15.5.	MATERIAIS - REDE COLETORA	206.897,63	% Período:												
15.6.	MATERIAIS - LIGAÇÕES PREDIAIS	19.378,61	% Período:												
15.7.	MATERIAIS - ESTAÇÕES DE RECALQUE	163.932,45	% Período:												
15.8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS ESTAÇ	23.639,29	% Período:												
15.9.	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA	3.244,80	% Período:												
16.	**MICROBACIA 13B**	**1.482.132,25**	% Período:												
16.1.	SERVIÇOS - REDE COLETORA	843.968,83	% Período:												
16.2.	SERVIÇOS - LIGAÇÃO PREDIAL	31.758,99	% Período:												
16.3.	SERVIÇOS - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA	44.213,27	% Período:												
16.4.	SERVIÇOS - LINHA DE RECALQUE	263.450,41	% Período:												

CAIXA

CFF - CRONOGRAM
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1098092-65	968267	PREFEITURA DE MARACAJÁ	SES MARACAJÁ	Const. e implant. de sistema de esgotamento sanitário no Município de Maracajá

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	13 05/27	14 06/27	15 07/27	16 08/27	17 09/27	18 10/27	19 11/27	20 12/27	21 01/28	22 02/28	23 03/28	24 04/28
16.5.	MATERIAIS - REDE COLETORA	133.942,47	% Período:												
16.6.	MATERIAIS - LIGAÇÕES PREDIAIS	11.931,94	% Período:												
16.7.	MATERIAIS - ESTAÇÕES DE RECALQUE	122.079,22	% Período:												
16.8.	MATERIAIS - ELETRICOS	27.542,32	% Período:												
16.9.	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA	3.244,80	% Período:												

Total: R$ 51.657.169,66

Período:	%:	7,91%	5,91%	4,64%	5,40%	5,23%	2,17%							
	Repasse:	3.838.359,31	2.866.040,23	2.249.238,32	2.616.808,41	2.536.547,96	1.050.252,13							
	Contrapartida:	249.862,92	186.568,56	146.417,05	170.344,50	165.119,84	68.367,51							
	Outros:	-	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**4.088.222,23**	**3.052.608,80**	**2.395.655,37**	**2.787.152,90**	**2.701.667,80**	**1.118.619,64**							
Acumulado:	%:	76,66%	82,57%	87,21%	92,60%	97,83%	100,00%							
	Repasse:	37.181.112,95	40.047.153,18	42.296.391,50	44.913.199,91	47.449.747,87	48.500.000,00							
	Contrapartida:	2.420.352,20	2.606.920,76	2.753.337,81	2.923.682,31	3.088.802,15	3.157.169,66							
	Outros:	-	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**39.601.465,15**	**42.654.073,95**	**45.049.729,32**	**47.836.882,22**	**50.538.550,02**	**51.657.169,66**							
	Administração Local:	76,56%	82,48%	87,13%	92,54%	97,78%	100,00%							

Microsserviço da Administração Local:
AÇÃO LOCAL

MARACAJÁ-SC
Local

sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: RODRIGO AMIN HELOU VIECELI
CREA/CAU: 096097-8
ART/RRT: 10099693-9

RODRIGO AMIN HELOU VIECELI:00927854929

Assinado digitalmente por RODRIGO AMIN HELOU VIECELI:00927854929
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Florianópolis/SC
Data: 2026.02.27 11:40:34-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 12.0.0